

Министерство природопользования
Рязанской области

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

**«Повышение глубины переработки
древесины на территории
Рязанской области»**

РЯЗАНЬ, 2018

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЕКТА

ПРОБЛЕМАТИКА ВОПРОСА

Проблематика вопроса - освоение ресурсного потенциала.

В настоящее время в Рязанской области приоритетной является заготовка древесины хвойных пород (сосна, ель), в то время как нетронутыми остаются насаждения мягколиственных пород (осина, ольха).

Малый процент использования (16%) мягколиственных пород связан с нехваткой производственных мощностей для дальнейшей переработки и использования такой древесины



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

<p><i>Цель проекта</i></p>	<p>Повысить объем перерабатываемой на территории Рязанской области древесины мягколиственных пород до уровня не менее 40% к маю 2022 года</p>
<p><i>Инструменты и способы достижения цели</i></p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Создание деревоперерабатывающего производства с законченным безотходным циклом производства мощностью не менее 300 тыс. м3✓ Включение в хозяйственный оборот «бывших сельских лесов»



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА (КРИТЕРИИ УСПЕХА)

Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2017)	Период, год				
			2018	2019	2020	2021	Май 2022
Доля перерабатываемой на территории Рязанской области древесины мягколиственных пород	Основной	16%	16%	16%	36%	36%	40%
Объем расчетной лесосеки по мягколиственному хозяйству, тыс. м ³	2-го уровня	1186,4	1186,4	1206,4	1206,4	1206,4	1226,4
Объем переработки древесины мягколиственных пород, тыс. м ³	2-го уровня	185	185	185	445	445	485
Площадь государственного лесного фонда, тыс. га	Аналитический	880,9	931	931	931	931	991
Число государственных лесных инспекторов, чел.	Аналитический	340	358	358	358	358	378
Освоение расчетной лесосеки по мягколиственному хозяйству, тыс. куб.	Аналитический	709,6	709,6	709,6	970	970	1010

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

ЧТО СОЗДАЕМ. ЧТО ИЗМЕНЯЕМ.

Результаты проекта

- ✓ Сформирована база данных, содержащая структурированную информацию об источниках получения сырья для нового производства, его технических характеристиках и стоимости – не позднее 28.04.2018.
- ✓ Проведен анализ рынка сбыта, проведены экономические расчеты, рассчитана норма прибыли, составлен «портрет инвестора» - не позднее 18.05.2018.
- ✓ Проведены переговоры с потенциальными инвесторами – не позднее 30.10.2018.
- ✓ Постановлены на кадастровый учет земли с/х назначения, ранее находившиеся во владении с/х организаций и покрытые лесом, земли переведены в категорию земель лесного фонда – не позднее 28.02.2019.
- ✓ Зарегистрировано право собственности РФ на земельные участки, земельные участки включены в границы лесничеств – не позднее 30.05.2019.
- ✓ Получены федеральные субвенции на исполнение лесоустроительных работ – не позднее 13.01.2020.
- ✓ Деревообрабатывающее производство введено в эксплуатацию – не позднее 02.03.2020.
- ✓ Проведены лесоустроительные работы, внесены сведения в Государственный лесной реестр – не позднее 01.03.2021.
- ✓ Лесные участки переданы в аренду инвестору – не позднее 01.03.2022.

ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

СОЗДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ – ДО 01.03.2022
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ – ДО 01.05.2022

2018

2019

2020

2021

2022

СФОРМИРОВАНА БАЗА ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩАЯ СТРУКТУРИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, ЕГО ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И СТОИМОСТИ – НЕ ПОЗДНЕЕ 28.04.2018

ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА, ПРОВЕДЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, РАССЧИТАНА НОРМА ПРИБЫЛИ, СОСТАВЛЕН «ПОРТРЕТ ИНВЕСТОРА» - НЕ ПОЗДНЕЕ 18.05.2018

ПРОВЕДЕНЫ ПЕРЕГОВОРЫ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ – НЕ ПОЗДНЕЕ 30.10.2018

ПОСТАВЛЕНЫ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЛИ С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, ПОКРЫТЫЕ ЛЕСОМ, - НЕ ПОЗДНЕЕ 15.11.2018

ИЗДАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ С/Х НАЗНАЧЕНИЯ, ПОКРЫТЫХ ЛЕСОМ, В КАТЕГОРИЮ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА – НЕ ПОЗДНЕЕ 28.02.2019

РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ПРОВЕДЕНА ЭКСПЕРТИЗА – НЕ ПОЗДНЕЕ 15.04.2019

ИНВЕСТОР ВЫШЕЛ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ – НЕ ПОЗДНЕЕ 15.05.2019

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ РФ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – НЕ ПОЗДНЕЕ 30.05.2019

ЗАВЕРШЕН НУЛЕВОЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬСТВА – НЕ ПОЗДНЕЕ 15.08.2019

ИЗДАН ПРИКАЗ О ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ ЛЕСНИЧЕСТВ – НЕ ПОЗДНЕЕ 30.08.2019

ПРОИЗВЕДЕН МОНТАЖ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ – НЕ ПОЗДНЕЕ 01.12.2019

ПОЛУЧЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУБВЕНЦИИ НА ИСПОЛНЕНИЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – НЕ ПОЗДНЕЕ 13.01.2020

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – НЕ ПОЗДНЕЕ 02.03.2020

ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – НЕ ПОЗДНЕЕ 10.04.2020

ЗАВЕРШЕНЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЛЕСОУСТРОЙСТВУ – НЕ ПОЗДНЕЕ 10.05.2020

ЗАВЕРШЕНЫ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ПО ЛЕСОУСТРОЙСТВУ – НЕ ПОЗДНЕЕ 30.09.2020

ЗАВЕРШЕНЫ КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЛЕСОУСТРОЙСТВУ – НЕ ПОЗДНЕЕ 15.11.2020

ПРОВЕДЕНЫ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – НЕ ПОЗДНЕЕ 01.12.2020

ПОЛУЧЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУБВЕНЦИИ НА ИСПОЛНЕНИЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – НЕ ПОЗДНЕЕ 13.01.2021

СВЕДЕНИЯ ЛЕСОУСТРОЙСТВА ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ РЕЕСТР – НЕ ПОЗДНЕЕ 01.03.2021

ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСНОЙ ПЛАН И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – НЕ ПОЗДНЕЕ 04.06.2021

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСНОЙ ПЛАН – НЕ ПОЗДНЕЕ 15.10.2021

УТВЕРЖДЕНЫ ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕННЫХ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ЛЕСНИЧЕСТВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – НЕ ПОЗДНЕЕ 15.11.2021

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ЛЕСНОЙ ПЛАН – НЕ ПОЗДНЕЕ 15.12.2021

ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕДАНЫ В АРЕНДУ ИНВЕСТОРУ – НЕ ПОЗДНЕЕ 01.03.2022

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

<i>Наименование риска</i>	<i>Ожидаемые последствия</i>	<i>Вероятность наступления (0-1)</i>	<i>Уровень воздействия (0-1)</i>	<i>Мероприятия ослабления риска</i>	<i>Мероприятия реагирования на риск</i>	<i>Ответственный за управлением риском</i>
Отказ потенциальных инвесторов от создания производств	Невозможность реализации проекта в заданной конфигурации	0.7	0.7	Проведение рекламo-выставочных мероприятий.	Подключение к переговорам с инвесторами, выразивших свой интерес, высшего руководства региона	Скавронская Вероника Вячеславовна
Принятие решения о не выделении денежных средств на проведение кадастровых работ в 2018 году	Невозможность включения в хозяйственный оборот «бывших сельских лесов»	0.4	0.4	Дополнительное обоснование необходимости проведения кадастровых работ	Изменение этапов и контрольных точек исполнения результатов	Скавронская Вероника Вячеславовна
Принятие решения о не выделении денежных средств на проведение лесоустроительных работ	Невозможность включения в хозяйственный оборот «бывших сельских лесов»	0.4	0.4	Поиск внебюджетных источников финансирования	Дополнительное ходатайство высшего руководства региона	Скавронская Вероника Вячеславовна

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА

<i>№ п/п</i>	<i>Орган или организация</i>	<i>Представитель интересов (ФИО, должность)</i>	<i>Ожидание от реализации проекта (программы)</i>
1.	Правительство Рязанской области	Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов, заместитель Председателя Правительства В.Е. Артемов	Концентрация лесопереработки древесины внутри Рязанской области, увеличение налогооблагаемой базы
2.	Министерство природопользования Рязанской области	Исполняющий обязанности министра С.А.Абрамов	Возможность освоения расчетной лесосеки до 100%
3.	Лесозаготовители	Арендаторы лесных участков по заготовке древесины	Сбыт низкотоварной древесины в пределах Рязанской области
4.	Население		Создание дополнительных рабочих мест, улучшение социальной инфраструктуры

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !